

تقرير حول تقدم انجاز البرنامج السنوي الاستثماري

لسنة 2020

يحتوي البرنامج السنوي الاستثماري لسنة 2020 لبلدية جمال في نسخته النهائية على
ع08 عدد مشاريع :

- مشروع تعبيد الطرقات بتقديرات أولية 700 أ.د .
- مشروع صيانة بني أساسية بتقديرات أولية 110 أ.د
- مشروع تنوير عمومي بتقديرات أولية 100 ألف دينار.
- مشروع تجميل المدينة بتقديرات أولية 150 أ.د
- تهيئة القباضة البلدية بتقديرات أولية 95 ألف دينار.
- اقتناء معدات نظافة بتقديرات أولية 50 ألف دينار.
- تهيئة المركب الرياضي بتقديرات أولية 150 ألف دينار.
- دراسات بتقديرات أولية 100 ألف دينار.

- 1- مشروع تعبيد الطرقات : تم إعداد ملف الدراسة وتمت إحالته على أنظار مصالح صندوق القروض للحصول على الموافقة المبدئية.
- 2- مشروع أشغال صيانة : تم إسناد استشارة إلى شركة ياسر الميلي بمبلغ قدره 38 ألف دينار مع العلم أن الأشغال تقدمت بنسبة 70% وتم خلاص المقاول بمبلغ قدره 21 ألف دينار.

- 3- مشروع التنوير العمومي : تم تعيين مكتب دراسات لإعداد الدراسات الضرورية وسيقع الإعلان عن الاستشارة خلال شهر مارس 2021.
- 4- مشروع تجميل المدينة: بصدد إعداد الدراسات .
- 5- مشروع تهيئة القبضة البلدية : تم إسناد الاستشارة إلى شركة الجوهرة للأشغال بمبلغ قدره 77609.420 دينار. وستنطلق الأشغال خلال شهر فيفري 2021 .
- 6- مشروع اقتناء معدات نظافة : تم إجراء استشارة خلال سنة 2020 وقررت اللجنة اعادتها خلال السنة الحالية للحصول على عروض أفضل.
- 7- تهيئة المركب الرياضي : تم إسناد الاستشارة إلى شركة بن تيشة للأشغال بمبلغ قدره 195277.572 دينار. وستنطلق الأشغال خلال بداية شهر مارس 2021 .
- 8- الدراسات : تم انجاز دراسات وتم خلاص جزء منها بمبلغ قدره 7752 دينار .

رئيس البلدية
خبيب الميلي



صفحة		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020										الولاية : المستنكر التبليدية : جمال				
.../.../...		مجموع ما تم صرفه بالحدود المبرمجة لسنة 2020 من المدة المبرمجة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)		المبلغ الذي تم صرفه من 01 جفيل 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)		المبلغ الذي تم صرفه من 01 جفيل 2020 تحت مبرمجة Dépenses ordonnées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)		رئاسة صرفه الإحصائيات المبرمجة بوزارة الاستثمار في 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)		المبلغ المبرمجة للمشروع (1) Coût total du projet		مئة البرمجة Années de programmation	
		مبلغ المبرمجة التي لم يتم صرفها في السنة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (10)=(3)-(2)-(4)		مبلغ المبرمجة سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)		مبلغ المبرمجة التي لم يتم صرفها في السنة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)		المبلغ التي Coût actualisé du projet (10)		المبلغ المبرمجة للمشروع (1) Coût total du projet						
28 752	28 752	28 752	28 752	28 752	28 752	28 752	1 233 000	200 000	X	1 411 000	1 355 000	1 411 000	1 355 000	2020	المشاريع الجديدة لسنة 2020	
28 752	28 752	28 752	28 752	28 752	28 752	28 752	1 233 000	200 000	X	1 411 000	1 355 000	1 411 000	1 355 000	2020	مشاريع ذات صبغة محلية	
0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	X	700 000	700 000	700 000	700 000	2020	تعمير الطرقات	
21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0	60 000	X	38 000	110 000	38 000	110 000	2020	أنشغال صيانة	
0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	X	100 000	0	100 000	0	2020	تطوير عمومي	
0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	X	150 000	150 000	150 000	150 000	2020	تجديد المدينة	
0	0	0	0	0	0	0	38 000	40 000	X	78 000	95 000	78 000	95 000	2020	تهيئة القياصة البلدية	
0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	X	50 000	50 000	50 000	50 000	2020	اقتناء معدات نظافة	
0	0	0	0	0	0	0	145 000	50 000	X	195 000	150 000	195 000	150 000	2020	تهيئة المركب الرياضي	
7 752	7 752	7 752	7 752	7 752	7 752	7 752	100 000	0	X	100 000	100 000	100 000	100 000	2020	الدراسات	

المبالغ تتضمن حساب الفئات "و"


صفحة		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020							الولاية : العنستور
.../.../...									البلدية : جمال
المبلغ المتاح من مخصصات البرنامج السنوي		المبلغ المتاح من مخصصات البرنامج السنوي		المبلغ المتاح من مخصصات البرنامج السنوي		المبلغ المتاح من مخصصات البرنامج السنوي		البرنامج Les projets	
(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1b)	(1a)		
947 164	852 487	852 487	287 820	1 143 162	94 677	1 289 666	1 557 000	مشاريع متصلة في طور الإجاز من السنوات الفارقة	
947 164	852 487	852 487	287 820	1 143 162	94 677	1 289 666	1 557 000	مشاريع سنة 2019 متصلة في طور الإجاز	
947 164	852 487	852 487	287 820	1 143 162	94 677	1 289 666	1 557 000	مشاريع ذات صبغة محلية	
802 318	802 318	802 318	214 820	800 000	0	1 014 820	1 000 000	تهيئة الطرقات	
90 839	50 169	50 169	0	50 169	40 670	90 839	100 000	تطوير عصومي	
0	0	0	73 000	57 000	0	130 000	157 000	تهيئة قصر البلدية	
24 535	0	0	0	125 465	24 535	24 535	150 000	تهيئة المركب الرياضي	
9 850	0	0	0	30 150	9 850	9 850	50 000	صيانة البناءات الاقتصادية	
19 622	0	0	0	80 378	19 622	19 622	100 000	دراسات	
975 916	881 239	881 239	1 520 820	1 343 162	94 677	2 700 666	2 912 000	المجموع العام	

48: برسم هذا الكشف قبل موافقة مجلس 2021 بمسؤولياتها القانونية، موجهة بكونه تتم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار بمقتضى من طرف رئيس البلدية.



التاريخ : 22 جاني 2021
البلدية : العنستور
البلدية : جمال

المستشار البلدي
البلدية : العنستور
البلدية : جمال



التاريخ : 26 جاني 2021