

الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة



# التقرير السنوي لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي للإستثمار

سنة 2019



## تقرير حول تقدم انجاز البرنامج السنوي الاستثماري السنوي

### لسنة 2019

يحتوي البرنامج السنوي الاستثماري السنوي لسنة 2019 لبلدية جمال في نسخته النهائية على  
ع-06 عدد مشاريع :

- مشروع تعبيد الطرقات بتقديرات أولية 1150 أ.د .
- مشروع تنوير عمومي بتقديرات أولية 100 ألف دينار.
- تهيئة قصر البلدية بتقديرات أولية 157 ألف دينار.
- تهيئة المركب الرياضي بتقديرات أولية 150 ألف دينار.
- صيانة البناءات الاقتصادية بتقديرات أولية 50 ألف دينار.
- دراسات بتقديرات أولية 100 ألف دينار.

1- مشروع تعبيد الطرقات : تم إسناد الصفقة إلى شركة مقاولات سلام للأشغال العامة والطرقات بمبلغ قدره 1015 ألف دينار وتم إعطاء الإذن بانطلاق الأشغال بداية من يوم 19 نوفمبر 2019 مع العلم وأن الأشغال تقدمت بنسبة 20 % إلى يوم 25 فيفري 2020.

2- مشروع التنوير العمومي : تم إسناد الاستشارة إلى مقاولة أشغال الكهرباء والغاز بمبلغ قدره 90840 دينار وتم إعطاء الإذن بانطلاق الأشغال بداية من يوم 23 ديسمبر 2019 مع العلم وأن الأشغال تقدمت بنسبة 80 % إلى يوم 25 فيفري 2020.

3- تهيئة قصر البلدية : بصدد إعداد الدراسات .

4. تهيئة المركب الرياضي : تم انجاز القسط الأول بمبلغ قدره 24535 دينار والبلدية بصدد الإعداد للإعلان على استشارة لانجاز القسط الثاني.
- 5- صيانة البناءات الاقتصادية : تم انجاز قسط أول بمبلغ قدره 24535 دينار وسيقع مواصلة صيانة البناءات الاقتصادية خلال سنة 2020.
- 6- الدراسات : تم انجاز دراسات خلاصتها بمبلغ قدره 19622 دينار كما تم إعطاء الإنذن لانجاز ع2دد دراسات بمبلغ قدره 8933 دينار.

المشور الخبير رئيس البلدية  
حبيب الميلي





صفحة		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019									
الولاية : المستثمر		البنية : جمال									
المبلغ الذي تم إنجازه إلى 31 ديسمبر 2019		المبلغ الذي تم صرفه من 01 جففي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019		المبلغ الذي تم صرفه من 01 جففي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019		المبلغ الذي تم صرفه من 01 جففي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019		المبلغ الذي تم صرفه من 01 جففي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019		المبلغ الذي تم صرفه من 01 جففي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019	
(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1b)	(1a)	(1)	سنة البرمجة	Année(s) de programmation	المشاريع
Total des dépenses réalisées pour le projet, depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019	Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019	Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019	Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)-(4)	Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019	Montant dépensé au cours des années précédentes	Coût actualisé du projet	Coût total du projet	Coût total du projet	Année(s) de programmation	المشاريع	
3 792 032	1 692 048	1 692 048	132 400	1 575 788	2 099 984	3 806 172	3 875 000	3 875 000		مشاريع حوسبة في طور الإنجاز من السنوات القادمة	
1 395 708	1 334 299	1 334 299	132 400	1 201 993	61 409	1 395 802	1 536 000	1 536 000		ب. مشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز	
1 395 708	1 334 299	1 334 299	132 400	1 201 993	61 409	1 395 802	1 536 000	1 536 000		1- مشاريع ذات صيغة محلية	
49 862	7 661	7 661	0	7 661	42 201	49 862	40 000	40 000	2018	تسيير المزارع	
21 940	2 732	2 732	0	2 732	19 208	21 940	70 000	70 000	2018	تقارير عمومي	
									2018	تجارب	
										2- مشاريع الشراكة بين البلديات	
										3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	
										4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	
										5- مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص	
										6- مشاريع شراكة مع المجتمع المدني	
										7- البرامج الوظيفية	
										1.7 البرامج توظيف الأحياء الشبهية	
										2.7 برامج أخرى	
2 396 324	357 749	357 749	0	371 795	2 038 575	2 410 370	2 339 000	2 339 000		ب. مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز	
2 396 324	357 749	357 749	0	371 795	2 038 575	2 410 370	2 339 000	2 339 000		1- مشاريع ذات صيغة محلية	
1 003 160	157 411	157 411	0	157 411	845 749	1 003 160	1 100 000	1 100 000	2017	تسيير المزارع	
1 393 164	200 338	200 338	0	214 384	1 192 826	1 407 210	1 239 000	1 239 000	2017	تسيير مياه الامطار	
										2- مشاريع الشراكة بين البلديات	

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : التستير  
البلدية : جمال

صفحة .../.../...	مجموع ما تم صرفه لتفدية المشروع منذ انطلاقته إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم إنجاءه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	مخطط النفقات المبرمج لسنة 2019 Planning des dépenses prévu dans le PAI 2019		المبلغ الذي تم صرفه في السنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	التكلفة الفعلية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
				المبلغ المتبقي المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه سنة 2019 Montant ressaltant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2) = (4)				
5 091 709	2 991 725	2 991 725	2 991 725	1 359 400	3 108 788	2 099 984	6 637 000	6 573 831	المجموع العام
									3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
									4- مشاريع التعاون بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
									5- مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص
									6- مشاريع شراكة مع المجتمع المدني
									7- برامج إقليمية
									7.1 برامج تهيئة الأحياء السكنية
									7.2 برامج أخرى

هام: يرسل هذا الكشف قبل مضي 15 يولي 2020 مصحوبا بمذكرة تفسيرية مبررة تبين تكتم إنجاز المشاريع المبرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار من طرف رئيس البلدية

التاريخ : 2.6.2020

رئيس البلدية (أو من ينيبه)  
الإمام واللقب والإسماء والكنية



الحبيب المكي

التاريخ : 2.6.2020

القاضي المحامي  
الإمام واللقب والإسماء والكنية



الإمضاء: لطفي الداهاش

Handwritten signature