

## تقرير حول تقدم انجاز البرنامج السنوي الاستثماري

### لسنة 2021

يحتوي البرنامج السنوي الاستثماري لسنة 2021 لبلدية جمال في نسخته النهائية على  
ع-08 مشاريع :

- مشروع تعبيد الطرقات بتقديرات أولية 212 أ.د .
- مشروع أشغال صيانة بتقديرات أولية 100 أ.د .
- مشروع تنوير عمومي بتقديرات أولية 150 ألف دينار.
- مشروع بناءات إدارية بتقديرات أولية 300 أ.د .
- اقتناء معدات نظافة بتقديرات أولية 170 ألف دينار.
- دراسات بتقديرات أولية 100 ألف دينار.
- تهيئة المقبرة بتقديرات أولية 50 أ.د .
- تجميل المدينة بتقديرات أولية 200 أ.د .

1- مشروع تعبيد الطرقات : تم اختيار مكتب دراسات وستنطلق الدراسة خلال منتصف  
شهر أوت 2021.

2- مشروع أشغال صيانة : بصدد الاستشارة .

3- مشروع التنوير العمومي : تم اختيار مكتب دراسات وستنطلق الدراسة خلال منتصف  
شهر أوت 2021.

- 4- مشروع بناءات إدارية: بصدد الإعداد لتعيين مكتب دراسات .
- 5- مشروع اقتناء معدات نظافة : تم إعادة إجراء طلب عروض .
- 6- الدراسات : بصدد انجاز والإعلان عن بعض الدراسات وتم خلاص جزء منها بمبلغ قدره 12317 دينار .
- 7- تهيئة المقبرة: بصدد الاستشارة.
- 8- تجميل المدينة: بصدد إعادة الاستشارة لتكليف مكتب دراسات.

رئيس البلدية  
حبيب الميلي



*(Handwritten signature)*

المبالغ تضمن بحساب الدينار \*

صفحة		كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021						الولاية: الممتد	
2/1								البلدية: جمال	
مجموع ما تم صرفه لقاعدة المشروع منذ انطلاقته إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	وزنمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021 planning des dépenses prévues dans le PAI 2021			تكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	التكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
			632 000	650 000		1 282 000	1 282 000		المشاريع الجديدة المبنية 2021
			632 000	650 000		1 282 000	1 282 000		مشاريع ذات صيغة محلية
			62 000	150 000		212 000	212 000	2021	تعمير الطرقات
			50 000	50 000		100 000	100 000	2021	تشغيل صيانة
			70 000	80 000		150 000	150 000	2021	توفير عمومي
			200 000	100 000		300 000	300 000	2021	بنايات ادارية
			100 000	70 000		170 000	170 000	2021	افتتاح محلات نظافة
			50 000	50 000		100 000	100 000	2021	دراسات
				50 000		50 000	50 000	2021	تهيئة المقبرة
			100 000	100 000		200 000	200 000	2021	تحمل المدينة

الولاية: المنستير

البلدية: جمال

## كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

صفحة

2/2

مجموع ما تم صرفه للخدمة المشروع منذ انطلاقته إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإنان لصرفه من 01 جاتفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	رتباسة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021 planning des dépenses prévues dans le PAI 2021			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي للمبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
			1 034 750,691	463 317,409		2 505 820,100	2 607 000		أ. مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
	102 645,322		792 248,000	561 000,000		1 361 000	1 450 000		ب. 1. مشاريع سنة 2020 متواصلة في طور الإنجاز
	102 645,322		792 248,000	561 000,000		1 361 000	1 450 000		-1 مشاريع ذات صبغة محلية
			500 000	200 000		700 000	700 000	2020	تعمير الطرقات
			17 000	21 000		38 000	100 000	2020	اشغال صيانة
				100 000		100 000	100 000	2020	تأجير عمومي
			100 000	50 000		150 000	150 000	2020	تجميل المدينة
	69 844,376			78 000		78 000	95 000	2020	تهيئة القضاة البلدية
	20 483,946		100 000	95 000		195 000	200 000	2020	تهيئة المركب الرياضي
	12 317,000		75 248	17 000		100 000	100 000	2020	دراسات
	217 726,172		242 502,691	902 317,409		1 144 820,100	1 157 000		ب. 2. مشاريع سنة 2019 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
	217 726,172		242 502,691	902 317,409		1 144 820,100	1 157 000		-1 مشاريع ذات صبغة محلية
	212 502,573		212 502,691	802 317,409		1 014 820,100	1 000 000	2019	تعمير الطرقات
	5 223,481		30 000	100 000		130 000,000	157 000	2019	تهيئة قصر البلدية
			1 666 750,691	2 113 317,409		3 787 820	3 889 000		المجموع العام

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافق جويلية 2021 مصحوبا بملف تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ: 29 جويلية 2021

رئيس البلدية (أو من ينوبه)

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

التاريخ: 29 جويلية 2021

القايض البلدي

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

الإمضاء: لطفي الداغش