

تقرير حول تقدم إنجاز البرنامج السنوي الاستثماري

لسنة 2022

يحتوي البرنامج السنوي الاستثماري لسنة 2022 لبلدية جمال في نسخته النهائية على
ع-08 عدد مشاريع :


- مشروع تعبيد الطرقات بتقديرات أولية 452 أ.د .
- مشروع صيانة الطرقات بتقديرات أولية 100 أ.د .
- مشروع صيانة شبكة التنوير عمومي بتقديرات أولية 100 ألف دينار.
- صيانة المنشآت الاقتصادية بتقديرات أولية 50 أ.د.
- صيانة المركب الرياضي بتقديرات أولية 100 أ.د.
- اقتناء معدات نظافة بتقديرات أولية 100 ألف دينار.
- تهيئة المناطق الخضراء بتقديرات أولية 100 ألف دينار.
- القسط الثاني لدار الجمعيات بتقديرات أولية 200 ألف دينار.

1- مشروع تعبيد الطرقات: تم تعيين مكتب دراسات لإعداد الدراسة مع العلم انه سيقع إدماج برنامج 2022 مع برنامج 2021 والملف معروض على أنظار صندوق القروض للموافقة المبدئية.

2- مشروع أشغال صيانة: تم ضم المشروع إلى مشروع تعبيد الطرقات.

- 3- مشروع صيانة شبكة التنوير العمومي: تم اقتناء مواد أولية للصيانة بمبلغ قدره 36 ألف دينار وسيقع تمويل مشروع صيانة شبكة التنوير العمومي برنامج 2021 بمبلغ قدره 21 أ.د وهو الفارق بين الكلفة المبرمج و الكلفة النهائية للمشروع .
- 4- صيانة المنشآت الاقتصادية: تم انجاز أشغال صيانة بعض المنشأة الاقتصادية بمبلغ قدره 17 ألف دينار.
- 5- صيانة المركب الرياضي: تم الانطلاق في صيانة شبكة الري الآلي بمبلغ قدره 22202 دينار وإعطاء الإذن لصيانة شبكة الإنارة للملاعب الرياضية بمبلغ قدره 44839 دينار.
- 6- مشروع اقتناء معدات نظافة: مشروع يتكون من عدد 2 أقساط. تم فتح العروض والبلدية بصدد إبرام الاتفاقية مع المزود بمبلغ جملي قدره 80 ألف دينار وتم اقتناء المعدات.
- 7- تهيئة المناطق الخضراء: تم إعطاء الإذن لانجاز الأشغال بمبلغ قدره 52791 دينار.
- 8- القسط الثاني لدار الجمعيات: تم تكوين لجنة فنية للبنىات المدنية ببلدية جمال وتم تعيين مكتب دراسات للغرض.

رئيس البلدية
الحبيب المبرمج



المبالغ تضمن بحساب الدينار

صفحة .../...		كشف لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2022						الولاية : المنستير	
								البلدية : جمال	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ التوقيع إلى غاية 31 ديسمبر 2022 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31-12-2022 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2022 Dépenses réalisées du 01-01-2022 au 31-12-2022 (6)	المبلغ الذي تم احتسابه للإن صرفه من 01 جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2022 Dépenses ordonnancées du 01-01-2022 au 31-12-2022 (5)	رئاسة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2022 planning des dépenses prévues dans le PAI 2022			الكلفة المحبنة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الفعلية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2022 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
165 543	165 543	335 983	562 000	1 244 734	128 035	2 097 533	1 582 000	ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	
165 543	165 543	335 983	362 000	744 734	128 035	1 302 596	1 282 000	ب.1. مشاريع سنة 2021 متواصلة في طور الإنجاز	
165 543	165 543	335 983	362 000	744 734	128 035	1 302 396	1 282 000	1- مشاريع ذات صبغة محلية	
0	0	0	62 000	150 000	0	212 000	212 000	تصليد الطرقات	
0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	التفاح صيانة	
0	0	170 440	100 000	50 000	0	170 440	150 000	تكوين صومعي	
0	0	0	200 000	100 000	0	300 000	300 000	بنارات ادارية	
85 600	85 600	85 600	0	54 734	115 266	170 000	170 000	اكتناء معدات نظافة وطرقات	
30 014	30 014	30 014	0	40 000	12 769	100 000	100 000	ارسات	
49 929	49 929	49 929	0	50 000	0	49 956	50 000	توثيق المغفرة	
0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	تجميل المدينة	
0	0	935 077	200 000	500 000	0	795 139	700 000	ب.2. مشاريع سنة 2020 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز	
0	0	935 077	200 000	500 000	0	795 139	700 000	1- مشاريع ذات صبغة محلية	
0	0	795 139	200 000	500 000	0	795 139	700 000	تصليد الطرقات	
96 780	96 780	96 780	8 166	90 000	0	98 166	100 000	تكوين صومعي	
43 158	43 158	43 158	0	56 502	73 498	130 000	157 000	اصفر البلدية	
284 024	284 024	1 514 140	1 384 000	1 624 734	128 035	3 198 682	3 184 000	المجموع العام	

هام: يرسل هذا الكشف قبل موالي جويلية 2021 مصحوبا بمذكرة تاسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار مضافة من طرف رئيس البلدية

13 جانفي 2023

التاريخ :

رئيس البلدية (أو من ينوبه)

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

الحبيب الميلي

التاريخ :

القاضي البلدي

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

القاضي البلدي