

تقرير حول تقدم انجاز البرنامج السنوي الاستثماري

لسنة 2022

يحتوي البرنامج السنوي الاستثماري لسنة 2022 لبلدية جمال في نسخته النهائية على
ع08- عدد مشاريع :

- مشروع تعبيد الطرقات بتقديرات أولية 452 أ.د .
- مشروع صيانة الطرقات بتقديرات أولية 100 أ.د .
- مشروع صيانة شبكة التنوير عمومي بتقديرات أولية 100 ألف دينار.
- صيانة المنشآت الاقتصادية بتقديرات أولية 50 أ.د.
- صيانة المركب الرياضي بتقديرات أولية 100 أ.د.
- اقتناء معدات نظافة بتقديرات أولية 100 ألف دينار.
- تهيئة المناطق الخضراء بتقديرات أولية 100 ألف دينار.
- القسط الثاني لدار الجمعيات بتقديرات أولية 200 ألف دينار.

1- مشروع تعبيد الطرقات: تم تعيين مكتب دراسات لإعداد الدراسة مع العلم انه سيقع

إدماج برنامج 2022 مع برنامج 2021 .

2- مشروع أشغال صيانة: تم ضم المشروع إلى مشروع تعبيد الطرقات.

3- مشروع صيانة شبكة التنوير العمومي: تم اقتناء مواد أولية للصيانة بمبلغ قدره 36 ألف

دينار وسيقع تمويل مشروع صيانة شبكة التنوير العمومي برنامج 2021 بمبلغ قدره

21 أ.د وهو الفارق بين الكلفة المبرمج و الكلفة النهائية للمشروع .

4- صيانة المنشآت الاقتصادية: تم إعطاء الإذن لصيانة بعض المنشآت الاقتصادية بمبلغ قدره 17 ألف دينار.


5- صيانة المركب الرياضي: بصدد إعداد دراسة في الغرض.

6- مشروع اقتناء معدات نظافة: مشروع يتكون من عدد 2 أقساط. تم فتح العروض والبلدية بصدد إبرام الاتفاقية مع المزود بمبلغ جملي قدره 80 ألف دينار والملف معروض على أنظار صندوق القروض للموافقة النهائية.

7- تهيئة المناطق الخضراء: تم الإعلان عن طلب عروض.

8- القسط الثاني لدار الجمعيات: تم تكوين لجنة فنية للبنىات المدنية ببلدية جمال وسيقع تعيين مكتب دراسات للغرض.

رئيس البلدية
الحبيب الميللي



المبالغ تضمن بحساب الدينار 'د'

صفحة		كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2022						الولاية :	
.../...								البلدية :	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2022 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2022 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصفه من 01 جانفي 2022 إلى 30 جوان 2022 Dépenses ordonnancées du 01-01-2022 au 30-06-2022 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2022 planning des dépenses prévues dans le PAI 2022			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2022 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
0	0	0	562 000	994 734	128 035	2 097 535	1 982 000		ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
0	0	0	362 000	494 734	128 035	1 302 396	1 282 000		ب-1- مشاريع سنة 2021 متواصلة في طور الإنجاز
0	0	0	362 000	494 734	128 035	1 302 396	1 282 000		-1- مشاريع ذات صبغة محلية
0	0	0	62 000	150 000	0	212 000	212 000	2021	تعبيد الطرقات
0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	2021	إشغال صيانة
0	0	0	100 000	50 000	0	170 440	150 000	2021	تنوير عمومي
0	0	0	200 000	100 000	0	300 000	300 000	2021	بنايات لدارية
0	0	0	0	54 734	115 266	170 000	170 000	2021	افتناء معدات نظافة وطرقات
0	0	0	0	40 000	12 769	100 000	100 000	2021	دراسات
0	0	0	0	0	0	49 956	50 000	2021	نهاية المقبرة
0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	2021	تجميل المدينة
0	0	0	200 000	500 000	0	795 139	700 000		ب-2- مشاريع سنة 2020 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
0	0	0	200 000	500 000	0	795 139	700 000		-1- مشاريع ذات صبغة محلية
0	0	0	200 000	500 000	0	795 139	700 000	2020	تعبيد الطرقات،
0	0	0						
0	0	35 111	1 384 000	1 374 734	128 035	3 245 891	3 184 000		المجموع العام

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافق جويلية 2021 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ: 08 جويلية 2022

رئيس البلدية (أو من ينوبه)
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

البلدية
البلدية

التاريخ: 08 جويلية 2022

القائض البلدي
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

القائض البلدي